

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



IRE-DS.0011.4.2025.BK

PREZYDENT MIASTA
Kędzierzyn-Koźle 25.07.2025

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

Sabina Nowosielska

30.07.25

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle
Pani Sabina Nowosielska



W nawiązaniu do polecenia wykonania czynności w związku z planem pracy Komisji Finansowo -Gospodarczej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2025, przekazuję w załączeniu informację nt. stanu zaawansowania inwestycji przewidzianych do realizacji w roku bieżącym.

Kierownik wydziału
Inwestycji, Remontów i Eksploatacji
Jagoda Zmarz

Do wiadomości:
- Biuro Rady Miasta
- a/a BK

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej
Krzysztof Wołynkiewicz

Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749-20-55-601
www.kedzierzynkozle.pl


Kędzierzyn-Koźle
50 - lecie miasta

Wydział Inwestycji,
Remontów i Eksploatacji
tel. +48 77 40 50 380
fax +48 77 40 50 379
e-mail: inwestycje@kedzierzynkozle.pl

STAN ZAAWANSOWANIA REALIZOWANYCH INWESTYCJI W 2025 ROKU

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2025	Wykonanie	Stan zawansowania
1	PT i budowa ul. Błonie	600	60016	6050	1 000 000,00	0,00	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 13.07.2022 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z firmą PRACOWNIA PROJEKTOWA „MOSTOPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z Opola. Uzyskano decyzję ZRID nr 3/2025 z dnia 28.04.2025 r. Zadanie zakończono w zakresie opracowania dokumentacji. Zadanie zostanie zgłoszone do dofinansowania.
2	PT i przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki	600	60016	6050	2 800 000,00	1 746 969,00	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę robót firmę PRDiM z Kędzierzyna-Koźla i podpisano umowę w dniu 07.03.2025 r. W dniu 19.03.2025 r. przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia – sierpień 2025.
3	PT i przebudowa ul. Mikołaja z Koźla	600	60016	6050	2 400 000,00	2 392 085,00	Zadanie zakończone i rozliczone.
4	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Jasińskiego	600	60016	6050	2 130 000,00	1 973 506,93	Zadanie zakończone i rozliczone.
5	PT i budowa ul. Modrzewiowej	600	60016	6050	771 877,28	766 483,57	Zadanie zakończone i rozliczone.
6	PT i rozbudowa ul. Romana Dmowskiego	600	60016	6050	5 000 000,00	0,00	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę robót firmę Transkom Białdyga Sp. z o.o. z Jaryszowa i podpisano umowę w dniu 05.06.2025 r. W dniu 17.06.2025 r. przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia – grudzień 2025

STAN ZAAWANSOWANIA REALIZOWANYCH INWESTYCJI W 2025 ROKU

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2025	Wykonanie	Stan zawansowania
1	PT i budowa ul. Błonie	600	60016	6050	1 000 000,00	0,00	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 13.07.2022 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z firmą PRACOWNIA PROJEKTOWA „MOSTOPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z Opola. Uzyskano decyzję ZRID nr 3/2025 z dnia 28.04.2025 r. Zadanie zakończono w zakresie opracowania dokumentacji. Zadanie zostanie zgłoszone do dofinansowania.
2	PT i przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki	600	60016	6050	2 800 000,00	1 746 969,00	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę robót firmę PRDiM z Kędzierzyna-Koźla i podpisano umowę w dniu 07.03.2025 r. W dniu 19.03.2025 r. przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia – sierpień 2025.
3	PT i przebudowa ul. Mikołaja z Koźla	600	60016	6050	2 400 000,00	2 392 085,00	Zadanie zakończone i rozliczone.
4	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Jasińskiego	600	60016	6050	2 130 000,00	1 973 506,93	Zadanie zakończone i rozliczone.
5	PT i budowa ul. Modrzewiowej	600	60016	6050	771 877,28	766 483,57	Zadanie zakończone i rozliczone.
6	PT i rozbudowa ul. Romana Dmowskiego	600	60016	6050	5 000 000,00	0,00	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę robót firmę Transkom Białdyga Sp. z o.o. z Jaryszowa i podpisano umowę w dniu 05.06.2025 r. W dniu 17.06.2025 r. przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia – grudzień 2025

7	PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta	600	60016	6050	18 120 000,00	7 017 935,42	"Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej łączącej gminę Kędzierzyn-Koźle od strony ul. Chrobrego z istniejącą ścieżką pieszo-rowerową znajdującą się na zamkniętej linii kolejowej w Większycach" – zadanie zakończone i rozliczone "Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej łączącej gminę Kędzierzyn-Koźle od ul. Głubczyckiej z ul. Kozielską i Pawłowicką w gminie Reńska Wieś" - odstąpiono od realizacji z uwagi na brak środków w budżecie gminy Reńska Wieś. „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej os. Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu” - w dniu 05.09.2024 zawarto umowę na wykonanie robót z wykonawcą konsorcjum Transkom Białdyga. Przekazanie placu budowy 20.09.2024. Zadanie w trakcie realizacji." Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Piastów i osiedle Blachownia w ramach zadania budżetowego: „PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta” - w dniu 10.06.2021 r. po rozstrzygnięciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego podpisano z firmą „RDK PROJEKT Sp z o.o. z Bielán Wrocławskich umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji. Oczekujemy na wydanie decyzji ZRID. „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy pasa drogowego ulicy Strzeleckiej o drogę dla pieszych i rowerów na odcinku od istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Strzeleckiej do skrzyżowania z drogą publiczną ulicą Ignacego Daszyńskiego w Kędzierzynie-Koźlu" - w trakcie przygotowywania wniosku o wszczęcie postępowania do ZP.
9	PT i przebudowa/budowa ul. 8 Marca	600	60016	6050	100 000,00	6 150,00	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 22.05.2023 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z firmą Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "DrogMen" Radosław Mencfel z Rudy Śląskiej. Zadanie zakończone w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W przygotowaniu wniosków do ZP na roboty budowlane.
10	Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi:	600	60016	6050	2 500 000,00	61 265,35	W wyniku postępowania przetargowego w trybie podstawowym wyłoniono firmę K+D Budownictwo Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźla i podpisano umowę w dniu 01.04.2025 r. W dniu 14.04.2025 r. przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia – sierpień 2025
	Remont ul. Poniatowskiego			4270	2 089 667,51	1 074 753,17	

Man

	Remont drogi gminnej ul. Planetorza						W wyniku postępowania przetargowego w trybie podstawowym wyłoniono firmę K+D Budownictwo Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźla i podpisano umowę w dniu 29.04.2025 r. W dniu 12.05.2025 r. przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenie – sierpień 2025
11	PT i budowa J. Przybory	600	60016	6050	1 120 000,00	321 812,31	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę robót firmę Bouvip z Sp. z o.o z siedzibą w Markłowicach i podpisano umowę w dniu 20.03.2025 r. W dniu 03.04.2025 r. przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenie – sierpień 2025
12	PT i budowa ul. Osiedlowej	600	60016	6050	370 000,00	0,00	W przygotowaniu wniosków do ZP na roboty budowlane.
13	PT i budowa ul. Wyspiańskiego - dojazd do posesji od nr 28 do nr 40	600	60016	6050	140 000,00	0,00	Dnia 27.04.2020 r. po rozstrzygnięciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego podpisano z firmą „DROG-PLAN” Przemysław Dłubała z Grodkowa umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie realizowane w formule ZRID oraz PNB. Zadanie w trakcie realizacji w zakresie dokumentacji.
14	Uzupełnienie infrastruktury drogowej na terenie gminy	600	60016	6050	300 000,00	89 523,34	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ul. Czyżyków w Kędzierzynie-Koźlu" - podpisano umowę z firmą DROG-MEN z Rudy Śląskiej w dniu 21.11.2024 r. Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy i budowy ul. Marii w Kędzierzynie-Koźlu - umowa na wykonanie dokumentacji projektowej podpisana z firmą "motoRD Piotr Respondek" z siedzibą w Tarnowskich Górach w dniu 08.01.2025 r. Tryb postępowania podstawowy. Podpisano porozumienie z Tauron Dystrybucja S.A. w sprawie usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną. Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy/przebudowy ul. Połanieckich i ul. Leona Wyczółkowskiego w Kędzierzynie-Koźlu - W wyniku postępowania przetargowego w trybie podstawowym wybrano Wykonawcę firmę DROG-MEN Sp. z o.o. z Rudy Śląskiej. W dniu 22.01.2025 podpisano umowę. Zadanie w trakcie realizacji.

15	PT przebudowy ul. Zamkowej	600	60016	6050	18 007,20	0,00	W wyniku przeprowadzonych uzgodnień z firmą ABS-Ochrona Środowiska Sp. z o.o. z Katowic, Projektantem przebudowy ul. Zamkowej w dniu 17.07.2024 zawarto umowę na aktualizację uzgodnień dot. tego zadania. Dnia 01.10.2024 r. podpisano aneks terminowy w związku z koniecznością sporządzenia projektów korygujących oświetlenie ulicy i przebieg gazociągu. Dnia 21.12.2024 podpisano aneks terminowy nr 2 ważny do 31.03.2025 r. Umowa aktualizacji uzgodnień dokumentacji projektowej zakończona i rozliczona. W dniu 04.06.2025 r. uzyskano pozwolenie na budowę.
16	PT i przebudowa ul. Aleksandra Puszkina	600	60016	6050	5 000,00	0,00	W trakcie przygotowania wniosku do ZP na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
17	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drugiego łącznika do obwodnicy (od ul. Energetyków do ul. Spacerowej)	600	60016	6050	100 000,00	110,70	W przygotowaniu wniosków do Wydziału Zamówień Publicznych o wszczęcie postępowania na opracowanie koncepcji.
18	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nowowiejskiej	600	60016	6050	170 761,00	0,00	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 09.09.2022 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą Pracownia Projektowa „MOSTOPOL” Sp. z o.o. z Opola. Zadanie w trakcie realizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
19	PT i budowa ul. Astrów	600	60016	6050	2 500 000,00	0,00	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę robót firmę MIKODA ŁUKASZ PROTECT BUILDING z Chrzostowic. W dniu 16.04.2025 r. przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia – wrzesień 2025
20	PT i budowa ul. Szczęśliwej i ul. Niezdrowickiej	600	60016	6050	100 000,00	0,00	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 15.05.2023 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z firmą "Biuro Projektowe SPK Projekt Krzysztof Polaczek" z Lublińca. Zadanie realizowane w trybie ZRID. 17.07.2024 wydana została decyzja ZRID. Trwa postępowanie w ZP na roboty budowlane.

aman

21	PT i wykonanie budowy/przebudowy ciągu drogi od skrzyżowania z ulicą Karpacką do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 418 w Kędzierzynie-Koźlu	600	60016	6050	200 000,00	130 308,75	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 11.01.2023r podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z firmą "ABS Ochrona Środowiska sp. z o.o." z Katowic. Zadanie w trakcie realizacji.
22	PT i przebudowa ul. Aroniowej	600	60016	6050	5 000,00	0,00	Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.
23	PT i budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Głubczyckiej 8-10	600	60016	6050	100 000,00	0,00	Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.
24	Poprawa płynności ruchu w mieście -rozwiązania problemu w zakresie połączenia dróg wojewódzkich, krajowych i gminnych w rejonie Ronda Milenijnego	600	60016	6050	10 000,00	0,00	W przygotowaniu wniosków do ZP na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
25	Budowa odcinka łącznika obwodnicy północnej miasta Kędzierzyn-Koźle (od ronda na ul. Szpaków do obwodnicy)(RFRD)	600	60016	6050	1 175 000,00	861 839,87	Zadanie zakończone i rozliczone.

26	PT i budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką, 1-4	600	60016	6050	13 684 348,00	13 623 969,79	Zadanie zakończone i rozliczone.
27	Wymiana nawierzchni podwojek przy ul. J. Gagarina 2 i 4	600	60016	6050	330 000,00	0,00	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę robót firmę K+D z K-Koźła i podpisano umowę w dniu 13.05.2025 r. W dniu 26.05.2025 r. przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia – sierpień 2025.
28	PT i budowa ul. Wodeckiego	600	60016	6050	50 000,00	0,00	W przygotowaniu wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
29	PT i budowa ul. Fojkisa	600	60016	6050	130 000,00	0,00	Uzyskano warunki realizacji inwestycji. Przygotowano wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych W dniu 28.05.2025 ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji w trybie podstawowym z możliwością negocjacji. Otwarcie ofert w dniu 05.06.2025. Zostały złożone dwie oferty. Postępowanie unieważniono i zawnioskowano o wszczęcie drugiego postępowania. Ogłoszono przetarg na II postępowanie w dniu 10.06.2025. Otwarcie ofert 18.06.25, wpłynęła jedna oferta na kwotę 109.716,00 zł od firmy motoRD Piotr Respondek z Tarnowskich Gór. Zdecydowano o negocjacji oferty. Postępowanie na etapie rozstrzygania.
30	PT i budowa ul. Serdecznej	600	60016	6050	50 000,00	0,00	W przygotowaniu wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

31	Budowa kanalizacji deszczowej i remont nawierzchni drogi ul. Sucharskiego w Kędzierzynie-Koźlu	600	60016	6050	3 200 000,00	0,00	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę robót firmę Transkom Białdyga Sp. z o.o. z Jaryszowa i podpisano umowę w dniu 09.06.2025 r. W dniu 23.06.2025r przekazano plac budowy na remont drogi i wykonanie kanalizacji deszczowej. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia – grudzień 2025.
32	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	600	60016	6050	20 000,00	0,00	W przygotowaniu wniosków do Wydziału Zamówień Publicznych na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
34	PT i budowa nowego kolumbarium na cmentarzu komunalnym „Kuźniczka”	710	71035	6050	55 000,00	0,00	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę firmę STUDIO ARCHITEKTURY I WNĘTRZ Ewelina Klajnowska z Kędzierzyna-Koźla i podpisano umowę w dniu 03.07.2025 r. Zadanie w trakcie realizacji.
35	PT i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piastowskiej	750	75023	6050	240 000,00	0,00	W wyniku postępowania przetargowego w trybie podstawowym wyłoniono firmę ECO COOL Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźla . W dniu 19.05.2025 r. podpisano umowę. Przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia – sierpień 2025.
36	Wykonanie klimatyzacji na parterze oraz w salach konferencyjnych nr 25-26 w budynku przy ul. Piramowicza 32. Dysponent środków Wydział IRE	750	75023	6050	210 000,00	0,00	W wyniku postępowania przetargowego w trybie podstawowym wyłoniono firmę PWP INŻYNIERIA Sp. z o.o. z Mysłowic. W dniu 26.06.2025 r. podpisano umowę. W dniu 10.07.2025 r. przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia – sierpień 2025.
37	Usunięcie zawilgocenia w pomieszczeniach archiwum GNP w budynku przy ul. Piastowskiej 17. Dysponent środków Wydział IRE	750	75023	6050	68 000,00	0,00	Przygotowano dokumenty opisujące zakres prac do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zadanie w trakcie realizacji.
38	Budżet Obywatelski 2025	750	75023	6050	200 000,00	0,00	Do 30.09.2025 trwać będzie głosowanie nad zadaniami do budżetu obywatelskiego na rok 2025

39	Wykonanie ogrzewania w OSP ORW na ul. Wyspa 22c	754	75412	6050	50 000,00	0,00	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie niepodlegającym przepisom wyłoniono Wykonawcę firmę Clima Solutions S.C. z Kędzierzyna-Koźla. W dniu 02.07.2025 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia – sierpień 2025.
40	Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głębczyckiej do ul. Chrobrego	754	75414	6050	200 000,00	0,00	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę Pracownia Projektowa "Mostopol" sp. z o.o. z Opola. W dniu 02.06.2023 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji. Postanowieniem z dnia 05.02.2024r. RDOŚ zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych do czasu sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Protokołem nr 01/2024 z dnia 04.03.2024r. Zamawiający wstrzymał prace projektowe do czasu uzyskania przez Wykonawcę decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Przewidywana data uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z informacją uzyskaną od Projektanta, to 31.08.2025r. Zakończenie prac projektowych przewiduje się, przyjmując ww. datę uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z pozostałymi terminami umownymi na dzień 24.10.2026r. na zadaniu podpisana umowa na sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie branży hydrotechnicznej z dnia 25.09.2023r. z firmą Inżynieria Wodna i Sanitarna Erwin Michalski z siedzibą w Dziewkowicach, aneks nr 1 z dnia 08.11.2024r. - prolongata terminu umowy do 31.12.2025r.
41	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	754	75416	6050	100 000,00	31 658,59	W przygotowaniu wniosków do ZP na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
42	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z audytem energetycznym dla termomodernizacji budynku PSP 5	801	80101	6050	230 000,00	0,00	W wyniku postępowania przetargowego w trybie podstawowym wybrano firmę Pracownia Projektowa "Projekt - Studio 2000 arch. Beata Domińczyk-Łyśniewska" i 22.05.2025 r. Podpisano umowę. Zadanie w trakcie realizacji.
43	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru pawilonu C w PSP 19 na Klub Seniora	801	80101	6050	600 000,00	559 810,33	Zadanie zakończone i rozliczone.

44	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Koźle Rogi - Program OLIMPIA	801	80101	6050	6 000 000,00	0,00	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym wyłoniono Wykonawcę robót firmę INVEST-BUD Kompleksowa Realizacja Robót z Pokrzywnicy i w dniu 11.06.2025 r. zawarto umowę. W dniu 25.06.2025 r. nastąpiło przekazanie placu budowy. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia – luty 2026
45	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu - Program OLIMPIA	801	80101	6050	6 000 000,00	0,00	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym wyłoniono Wykonawcę robót firmę INVEST-BUD Kompleksowa Realizacja Robót z Pokrzywnicy i w dniu 12.06.2025 r. zawarto umowę. W dniu 26.06.2025 r. nastąpiło przekazanie placu budowy. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia – luty 2026
46	PT Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku szkoły (PSP 16)	801	80101	6050	50 000,00	0,00	W przygotowaniu wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
47	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5	801	80104	6050	5 000,00	0,00	W przygotowaniu wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
48	Projekt termomodernizacji budynku Przedszkola nr 10	801	80104	6050	5 000,00	0,00	W przygotowaniu wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
49	Wykonanie projektu na termomodernizację obiektu Przedszkola nr 7	801	80104	6050	5 000,00	0,00	W przygotowaniu wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
50	PT Modernizacja kuchni w Przedszkolu nr 18	801	80104	6050	5 000,00	0,00	W przygotowaniu wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
51	PT Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 21	801	80104	6050	5 000,00	0,00	W przygotowaniu wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
52	Wykonanie projektu remontu kuchni w Przedszkolu nr 22	801	80104	6050	5 000,00	0,00	W przygotowaniu wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
53	PT Modernizacja kuchni i obieralni w Przedszkolu nr 23	801	80104	6050	5 000,00	0,00	W przygotowaniu wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

54	Modernizacja kuchni w Przedszkolu nr 6	801	80104	6050	800 000,00	2 755,88	Umowa zawarta w trybie niepodlegającym przepisom ustawy Pzp z firmą "Marek Pelc PROJEKT 3" z Rybnika w dniu 26.03.2024 r. Na zadaniu zawarto umowy na sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie branży teletechnicznej i sanitarnej. Umowa na sprawdzenie branży teletechnicznej podpisana w dniu 04.06.2024 r. z firmą Biuro Projektowe ADABRA Magda Grosz-Florek z Krapkowic. Umowa na sprawdzenie dokumentacji branży sanitarnej z dnia 05.06.2024 r. z Panem Andrzejem Sitek z Kędzierzyna-Koźła. Dokumentacja projektowa w posiadaniu Wydziału IRE-IR. 21.03.2025 r. uzyskano decyzję pozwolenie na przebudowę i rozbudowę. Złożono wniosek do ZP na roboty budowlane.
55	Rozbudowa budynku PP nr 11	801	80104	6050	1 200 000,00	0,00	Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę w dniu 22.04.2024 r. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału IRE. Złożono wniosek do ZP na roboty budowlane.
56	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w PP 10	801	80104	6050	300 000,00	0,00	W wyniku postępowania przetargowego w trybie podstawowym wybrano Wykonawcę i w dniu 03.07.2025r. podpisano umowę z firmą Zakład Instalacji Sanitarnych C.O i GAZU Dominik Pełka z siedzibą w Lublińcu. W dniu 04.07.2025 r. przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie – wrzesień 2025
57	Remont tarasu oraz wykonanie nowej izolacji ścian fundamentowych w DDP Magnolia w Koźlu	852	85203	6050	100 000,00	7 500,00	W dniu 18.06.2025r. złożono wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych na wykonanie nowej izolacji ścian fundamentowych w DDP Magnolia. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 01.08.2025 r.
58	Adaptacja pomieszczeń po kancelarii na szatnię dla dzieci (Żłobek Nr 6)	855	85516	6050	85 000,00	0,00	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy pomieszczeń po kancelarii w Żłobku Nr 6 w K-Koźlu w posiadaniu Wydziału. W przygotowaniu wniosek do ZP na roboty budowlane.
59	„Aktywne Place Zabaw 2025 - PT i wykonanie placu zabaw przy Żłobku nr 6"	855	85516	6050	290 000,00	1 517,00	W wyniku postępowania przetargowego w trybie podstawowym wybrano Wykonawcę i w dniu 15.05.2025 podpisano umowę z firmą MIEJSKI KRAJOBRAZ Sp. z o.o. ul. Cicha 8a 05-504 Łoś. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Złożono wniosek do ZP na roboty budowlane.

60	„Aktywne Place Zabaw 2025 - PT i wykonanie placu zabaw przy Żłobku nr 3"	855	85516	6050	290 000,00	3 567,00	W wyniku postępowania przetargowego w trybie podstawowym wybrano Wykonawcę i w dniu 15.05.2025 podpisano umowę z firmą MIEJSKI KRAJOBRAZ Sp. z o.o. ul. Cicha 8a 05-504 Łoś. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Złożono wniosek do ZP na roboty budowlane.
61	Adaptacja pomieszczeń w celu utworzenia nowych miejsc opieki w Żłobku nr 10 w Kędzierzynie-Koźlu w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029	855	85516	6050	3 500 000,00	515 297,14	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym wyłoniono Wykonawcę robót firmę INVEST-BUD Kompleksowa Realizacja Robót z Pokrzywnicy i w dniu 21.03.2025 r. zawarto umowę. W dniu 22.04.2025 r. nastąpiło przekazanie placu budowy. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia – październik 2025
62	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap V	900	90008	6050	369 615,00	0,00	Realizacja zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Złożono wnioski do Wydziału Zamówień Publicznych na: - Zagospodarowanie części terenu zabytkowego Parku os. Sławięcice. - zagospodarowanie terenu zabytkowego Parku Pojednania os. Śródmieście ,
				6057	835 981,55	0,00	
				6059	289 010,45	0,00	
63	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy	900	90015	6050	400 000,00	0,00	1. Budowa oświetlenia na stadionie Intergol ul. Kołtątaja: Zadanie zakończone i rozliczone. 2. Budowa oświetlenia ul. Heleny Modrzejewskiej: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, w dniu 17.07.2025r. podpisano umowę z firmą Elektrotum Piotr Tumulka z Raciborza. Przekazanie placu budowy wyznaczono na dzień 08.08.2025 r. Planowane zakończenie prac – październik 2025
64	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy	900	90019	6050	600 000,00	432 567,61	Budowa kanalizacji ul. Marii. Zadanie zakończone i rozliczone.

65	Budowa placu fitness, siłowni i street workout w Sławięcickim parku - etap I - B.O.	900	90095	6050	100 068,00	100 068,00	Zadanie zakończone i rozliczone.
66	"Park Kieszonkowy" na osiedlu Pogorzelec obok tężni i DDP nr 5	900	90095	6050	865 000,00	827 690,97	Zadanie zakończone i rozliczone.
67	PT doposażenie placu zabaw w parku kozielskim	900	90095	6050	550 000,00	541 817,59	Zadanie zakończone i rozliczone.
68	Projekt i wykonanie torów do gry w bule + minigolfa przy ul. Ogrodowej (dz. nr 1699/10 obr.0044) w Kędzierzynie-Koźlu - etap I B.O.	900	90095	6050	45 697,00	0,00	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę robót K+D Budownictwo Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźla i w dniu 16.06.2025 r. zawarto umowę. W dniu 30.06..2025 r. nastąpiło przekazanie placu budowy. Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie prac – sierpień 2025.
69	Objęcie monitoringiem osiedli Piastów - Powstańców Śląskich - poprawa bezpieczeństwa wartości mieszkań - B.O.	900	90095	6050	147 008,00	0,00	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, ogłoszono dwa postępowania - brak ofert. Postępowania unieważniono. Rozpatrujemy skorzystanie z trybu zamówienia z wolnej ręki.
70	Budowa placu fitness, siłowni i street workout w Sławięcickim parku - etap II B.O.	900	90095	6050	94 967,00	94 171,33	Zadanie zakończone i rozliczone.

71	Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Broniewskiego, Wyzwolenia i Tuwima - B.O.	900	90095	6050	71 336,00	0,00	Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Złożono wniosek do ZP na roboty budowlane.
72	Skwer bioróżnorodności - zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Szymanowskiego i Portowej w celu zwiększania integracji pokoleniowej w osiedlu - II etap - B.O.	900	90095	6050	109 720,29	109 720,29	Zadanie zakończone i rozliczone.
73	Projekt i wykonanie torów do gry w bule + minigolfa przy ul. Ogrodowej (II etap) - B.O.	900	90095	6050	65 174,00	0,00	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę robót K+D Budownictwo Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźla i w dniu 16.06.2025 r. zawarto umowę. W dniu 30.06..2025 r. nastąpiło przekazanie placu budowy. Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie prac – sierpień 2025.
74	Budowa strefy rekreacyjno-sportowej z mini placem zabaw przy ul. Nowowiejskiej - etap I - B.O.	900	90095	6050	104 121,00	34 991,00	W wyniku postępowania przetargowego w trybie podstawowym wybrano Wykonawcę firmę LAND Art. Projekt Sp. z o.o. z Krakowa. 29.11.2024 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. W przygotowaniu wniosek do ZP na roboty budowlane.
75	Budowa wielofunkcyjnego mini boiska osiedlowego na terenie osiedla Miejsce Kłodnickie (etap I - wykonanie dokumentacji projektowej) - B.O.	900	90095	6050	22 325,00	0,00	W dniu 15.01.2025 złożono wniosek o wszczęcie postępowania na wykonanie dokumentacji budowy boiska. W dniu 28.01.2025 w postępowaniu ofertę złożył jeden wykonawca oferując kwotę 57.810,00 zł. Postępowanie zostało umorzone. W dniu 30.01.2025 ponownie zostało ogłoszone postępowanie przetargowe, które rozstrzygnięto. Zawarto umowę z firmą ZIELONE KRESKI Sp. z o.o. z Lublina na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji.
76	Objęcie monitoringiem osiedla Piastów-Powstańców Śląskich – poprawa bezpieczeństwa/wzrost wartości mieszkań – II etap - B.O.	900	90095	6050	195 823,00	0,00	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, ogłoszono dwa postępowania - brak ofert. Postępowania unieważniono. Rozpatrujemy skorzystanie z trybu zamówienia z wolnej ręki.

77	Budowa placu fitness, siłowni i street workout w sławieckim parku - etap III - B.O.	900	90095	6050	187 182,23	185 005,36	Zadanie zakończone i rozliczone.
78	Modernizacja placu zabaw przy ul. Filtrowej / skwer Bartoszewskiego etap I - BO	900	90095	6050	136 946,00	23 626,94	Dnia 01.10.2024 r. po rozstrzygnięciu postępowania w trybie podstawowym podpisano z firmą „Brzeskie Przedsiębiorstwo Zieleni Piotr Siwik” umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie zakończone w zakresie dokumentacji. W dniu 11.06.2025 r. Złożono wniosek do ZP o wszczęcie postępowania na roboty budowlane.
79	Wykonanie podświetlonej tablicy z nazwą miasta Kędzierzyn - Koźle na skwerze Kolejarsza	900	90095	6050	30 000,00	29 270,00	Zadanie zakończone i rozliczone.
80	Plac zabaw-miejsce integracji dzieci poprzez ruch i zabawę - etap I - BO 2024 os. Cisowa	900	90095	6050	82 641,00	0,00	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie niepodlegającym przepisom wyłoniono Wykonawcę firmę SOLITER Architektura Krajobrazu Anna Chwyszczuk. W dniu 09.07.2025 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji.
81	Projekt i wykonanie torów do gry w bule + minigolfa przy ul. Ogrodowej (III etap) - BO 2024 os. Kuźniczka	900	90095	6050	65 294,00	0,00	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę robót K+D Budownictwo Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźla i w dniu 16.06.2025 r. zawarto umowę. W dniu 30.06..2025 r. nastąpiło przekazanie placu budowy. Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie prac – sierpień 2025.
82	Zagospodarowanie terenu przy ul. Jagiellońskiej (przy kółku rolniczym) - BO.2024 os. Kłodnica	900	90095	6050	134 456,00	0,00	W dniu 15.07.2025 r. przekazano do Wydziału ZP notatkę służbową w sprawie postępowania na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wystano zapytania ofertowe. Termin składania ofert 28.07.2025
83	Budowa wielofunkcyjnego mini boiska osiedlowego na terenie osiedla Miejsce Kłodnickie (etap II - B.O 2024)	900	90095	6050	51 874,00	10 908,00	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji wyłoniono firmę Zielone Kreski Sp. z o.o. Z Lublina. W dniu 11.03.2025 r. podpisano umowę. Zadanie w trakcie realizacji.

84	Objęcie monitoringiem osiedla Piastów–Powstańców Śląskich – poprawa bezpieczeństwa/wzrost wartości mieszkań – III etap - B.O. 2024 os. Piastów-Powstańców Śląskich	900	90095	6050	196 118,00	0,00	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, ogłoszono dwa postępowania - brak ofert. Postępowania unieważniono. Rozpatrujemy skorzystanie z trybu zamówienia z wolnej ręki.
85	Pumptruck. Lokalizacja umożliwi korzystanie z atrakcji wszystkim mieszkańcom dzielnic Koźła - I etap - BO 2024 os. Zachód	900	90095	6050	147 000,00	0,00	Po długich negocjacjach z Konserwatorem Zabytków (OWKZ) ustalono lokalizację, która została zaakceptowana. W przygotowaniu wniosek do ZP na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
86	Budowa wybiegu dla psów na osiedlu Piastów	900	90095	6050	5 000,00	0,00	Zaproponowano 4 lokalizacje w celu zaopiniowania przez Radę Osiedla Piastów, jednak żadna nie uzyskała pozytywnej rekomendacji.
87	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	921	92195	6050	170 000,00	0,00	W przygotowaniu wniosek do ZP na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie Lamusa.
88	Obóz pracy w Sławięcicach: prace remontowo-konserwatorskie schronu typu Salzgitter I - etap I	921	92195	6050	180 000,00	0,00	Zadanie zakończone i rozliczone.
89	Dokumentacja techniczna w ramach projektu "Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego - Adaptacja budynku przy PSP 6	852	85220	6050	8 700 000,00	4 171 465,95	W wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z firmą MAX-BUD Sp. z o.o. z Wrocławia. W lipcu 2023 roku przekazano plac budowy. W dniu 06.02.2024 przekazano ponownie plac budowy dla zakresu objętego prawem opcji - zagospodarowanie terenu. Roboty w trakcie realizacji. W dniu 06.08.2024 upłynął umowny termin zakończenia robót. Na zadanie zawarto w dniu 10.08.2023 r umowę o nadzór inwestorski branży teletechnicznej z firmą projektową Adabra – Magda Grosz Florek z Krapkowic. W dniu 04.08.2023 r. zawarto umowę o nadzór inwestorski branży sanitarnej z firmą Marcin Łuczak Inżynieria Sanitarna. Zadanie w trakcie realizacji.
SUMA CAŁKOWITA					96 245 018,51	37 750 122,18	