

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle



Kędzierzyn-Koźle, 31 marca 2025 r.

ZD.0012.1.2025.AM

Komisja Infrastruktury Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

Dotyczy: Stan przygotowania lub realizacji zadań w zakresie remontów dróg, chodników.

W załączeniu przekazuję informacje na temat stanu przygotowania lub realizacji zadań w zakresie remontów dróg, chodników.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

.....
(podpis Prezydenta Miasta)

.....
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

.....
(podpis nadzorującego Zastępcy)

Do wiadomości:

- Przewodniczący Rady Miasta

Kopia:

- aa



Informacja w zakresie stanu przygotowania lub realizacji zadań w zakresie remontów dróg, chodników				
Lp.	Nazwa inwestycji/remontu	Przewidywany koszt		Uwagi
		Środki Gminy na 2025 rok	Środki zewnętrzne	
1	PT i budowa ul. Błonie	1 000 000,00		W 2022 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w zakresie dokumentacji czerwiec 2025 rok. Planowane rozpoczęcie robót III-IV kwartał (wraz z ul. Osiedlową).
2	PT i przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki	3 000 000,00	Tak	W 2025 roku podpisano umowę na roboty budowlane. Zadanie w trakcie realizacji. Pozyskano dofinansowanie zewnętrzne na realizację zadania.
3	PT i rozbudowa ul. Romana Dmowskiego	5 000 000,00		W 2022 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie zakończone i odebrano. W roku 2025 planowane są roboty budowlane. Aktualnie trwa postępowanie w ZP celem wyłonienia wykonawcy robót.
4	PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta	17 900 000,00	Tak	PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta - Blachownia W 2024 roku podpisano umowę na roboty budowlane. Zadanie w trakcie realizacji.
				PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta - ul. Głębczycka Zadanie przełożono na lata kolejne z uwagi na brak środków Gminy Reńska Wieś (podział kosztów 90% Gmina Reńska Wieś, 10 % Gmina Kędzierzyn-Koźle).
				PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta - os. Piastów W 2021 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia prac nad dokumentacją IV kwartał.
				PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta - ul. Chrobrego W 2024 roku podpisano umowę na roboty budowlane. Zadanie zakończone i odebrane.
				PT i budowa ścieżki - ul. Wyspiańskiego Pozyskano dofinansowanie zewnętrzne na realizację zadania w wysokości 3,5 mln. Wybrano wykonawcę robót.

5	PT i budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką	18 000 000,00		W 2023 roku podpisano umowę na roboty budowlane. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia maj 2025 rok.
6	PT i przebudowa/budowa ul. 8 Marca	100 000,00		W 2023 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie zakończono w zakresie dokumentacji. Planowane rozpoczęcie robót III-IV kwartał.
7	Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi	2 500 000,00	Tak	ul. Planetorza - Postępowanie ZP w toku.
				ul. Poniatowskiego - Postępowanie ZP w toku.
8	PT i budowa J. Przybory	1 200 000,00		Wybrano wykonawcę robót.
9	PT i budowa ul. Osiedlowej	500 000,00		Zadanie realizowane będzie wraz z ul. Błonie.
10	PT i budowa ul. Wyspiańskiego – dojazd do posesji od nr 28 do nr 40	10 000,00		W 2020 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin realizacji dokumentacji III-IV kwartał. Zadanie w trakcie realizacji.
11	Uzupełnienie infrastruktury drogowej na terenie gminy	400 000,00		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ul. Czyżyków w Kędzierzynie-Koźlu - W 2024 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji.
				Uzupełnienie infrastruktury drogowej na terenie gminy: ul. Synów Pułku- Wniosek o wszczęcie postępowania przygotowany, czeka na decyzję co do realizacji.
				Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy/przebudowy ul. Połanieckich i ul. Leona Wyczółkowskiego w Kędzierzynie-Koźlu - W 2025 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji.

				Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy i budowy ul. Marii w Kędzierzynie-Koźlu - W 2024 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji.
12	PT przebudowy ul. Zamkowej	18 007,20		W 2024 roku podpisano umowę aktualizację dokumentacji projektowej celem uzyskania pozwolenia na budowę. Zadanie w trakcie realizacji.
13	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drugiego łącznika do obwodnicy (od ul. Energetyków do ul. Spacerowej)	100 000,00		Wystąpiono o wydanie warunków realizacji inwestycji. Zadanie w trakcie realizacji.
14	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nowowiejskiej	170 761,00		W 2022 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji. Oczekujemy na decyzję RDOŚ.
15	PT i budowa ul. Astrów	2 500 000,00		Wybrano wykonawcę robót.
16	PT i budowa ul. Szczęśliwej i ul. Niezdrowickiej	100 000,00		W 2023 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie zakończone i odebrane. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Planowane rozpoczęcie robót III-IV kwartał.
17	PT i wykonanie budowy/przebudowy ciągu drogi od skrzyżowania z ulicą Karpacką do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 418 w Kędzierzynie-Koźlu	200 000,00		W 2023 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji.
18	PT i przebudowa ul. Aroniowej	5 000,00		Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Bardzo wysoki koszt realizacji na poziomie 13 mln.
19	PT i budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Głębczyckiej 8-10	100 000,00		Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Realizacja robót III-IV kwartał.
20	Poprawa płynności ruchu w mieście - rozwiązania problemu w zakresie połączenia dróg wojewódzkich, krajowych i gminnych w rejonie Ronda Milenijnego	10 000,00		W 2023 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie koncepcji. Zadanie zakończone i odebrane w zakresie koncepcji.
21	Wymiana nawierzchni podwórek przy ul. J. Gagarina 2 i 4	50 000,00		W przygotowaniu wniosków do ZP o wszczęcie procedury przetargowej.
22	PT i budowa ul. Wodeckiego	50 000,00		Wystąpiono o wydanie warunków realizacji inwestycji.

23	PT i budowa ul. Fojkisa	50 000,00		Wystąpiono o wydanie warunków realizacji inwestycji.
24	PT i budowa ul. Serdecznej	50 000,00		Wystąpiono o wydanie warunków realizacji inwestycji.
25	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Przyjaźni - B.O.	45 947,00		W trakcie realizacji. Wykonawca robót wybrany w ramach wieloletniej umowy
26	Budowa parkingów dla samochodów osobowych przy ul. Ludwika Waryńskiego (III etap) - BO 2024 os. Azoty	79 941,00		W trakcie realizacji W oparciu o uzyskane zezwolenie rozpoczęto przygotowania do wycinki drzew pozostających w kolizji z projektowanymi miejscami parkingowymi. Po wycince zostaną rozpoczęte roboty budowlane II kwartał.
27	Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ulic Połanieckich i Z. Nałkowskiej - I etap - BO 2024 os. Lenartowice	30 000,00		W trakcie realizacji Trwa uzgadnianie warunków realizacji zadania i przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne
28	Rozbudowa parkingu przy ul. Stara 1 - BO 2024 os. Pogorzelec	59 550,00		W trakcie realizacji Trwa uzgadnianie warunków realizacji zadania i przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne
29	wykonanie peronów przystankowych Jana Pawła II - MOK + Przyjaźni przy Tuwima	13 000,00		Zadanie zlecone
30	Wykonanie utwardzwnua 20 m ul. Modrej	23 000,00		Brak dojazdu do pól - właściciel wykonał ogrodzenie
31	Utwardzenie drogi ul. Przyjaźni 104	95 000,00		Zadanie zlecone