

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle



Kędzierzyn-Koźle, 31 marca 2025 r. *BRK* *Nowosielska* *3.04.25*

Komisja Infrastruktury Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

Dotyczy: Stan przygotowania lub realizacji zadań w zakresie remontów dróg, chodników.

W załączeniu przekazuję informacje na temat stanu przygotowania lub realizacji zadań w zakresie remontów dróg, chodników.

KIEROWNIK
Wydziału Zarządzania Drogami
[Signature]
Marek Mazurkiewicz

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

PREZYDENT MIASTA

[Signature]
Sabina Nowosielska

(podpis Prezydenta Miasta)

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycji-Remontowej

(podpis nadzorującego Zastępcy)
[Signature]
Przyszła Nowosielska

Do wiadomości:

- Przewodniczący Rady Miasta

Kopia:

- aa

Informacja w zakresie stanu przygotowania lub realizacji zadań w zakresie remontów dróg, chodników					
Lp.	Nazwa inwestycji/remontu	Przewidywany koszt			Uwagi
		Środki Gminy na 2025 rok	Środki zewnętrzne		
1	PT i budowa ul. Błonie	1 000 000,00			W 2022 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w zakresie dokumentacji czerwiec 2025 rok. Planowane rozpoczęcie robót III-IV kwartał (wraz z ul. Osiedlową).
2	PT i przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki	3 000 000,00	Tak		W 2025 roku podpisano umowę na roboty budowlane. Zadanie w trakcie realizacji. Pozyskano dofinansowanie zewnętrzne na realizację zadania.
3	PT i rozbudowa ul. Romana Dmowskiego	5 000 000,00			W 2022 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie zakończono i odebrano. W roku 2025 planowane są roboty budowlane. Aktualnie trwa postępowanie w ZP celem wyłonienia wykonawcy robót.
4	PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta	17 900 000,00	Tak		PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta - Blachownia W 2024 roku podpisano umowę na roboty budowlane. Zadanie w trakcie realizacji.
					PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta - ul. Głębczycka Zadanie przełożono na lata kolejne z uwagi na brak środków Gminy Reńska Wieś (podział kosztów 90% Gmina Reńska Wieś, 10 % Gmina Kędzierzyn-Koźle).
					PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta - os. Piastów W 2021 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia prac nad dokumentacją IV kwartał.
					PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta - ul. Chrobrego W 2024 roku podpisano umowę na roboty budowlane. Zadanie zakończone i odebrane.
					PT i budowa ścieżki - ul. Wyspiańskiego Pozyskano dofinansowanie zewnętrzne na realizację zadania w wysokości 3,5 mln. Wybrano wykonawcę robót.
5	PT i budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką	18 000 000,00			W 2023 roku podpisano umowę na roboty budowlane. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia maj 2025 rok.

6	PT i przebudowa/budowa ul. 8 Marca		100 000,00		W 2023 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie zakończono w zakresie dokumentacji. Planowane rozpoczęcie robót III-IV kwartał.
7	Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi		2 500 000,00	Tak	ul. Planetorza - Postępowanie ZP w toku. ul. Poniatowskiego - Postępowanie ZP w toku.
8	PT i budowa J. Przybory		1 200 000,00		Wybrano wykonawcę robót.
9	PT i budowa ul. Osiedlowej		500 000,00		Zadanie realizowane będzie wraz z ul. Błonie.
10	PT i budowa ul. Wypiańskiego – dojazd do posesji od nr 28 do nr 40		10 000,00		W 2020 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin realizacji dokumentacji
11	Uzupełnienie infrastruktury drogowej na terenie gminy		400 000,00		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ul. Czyżyków w Kędzierzynie-Koźlu - W 2024 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji. Uzupełnienie infrastruktury drogowej na terenie gminy: ul. Synów Pułku- Wniosek o wszczęcie postępowania przygotowany, czeka na decyzję co do realizacji. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy/przebudowy ul. Połanieckich i ul. Leona Wyczółkowskiego w Kędzierzynie -Koźlu - W 2025 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy i budowy ul. Marii w Kędzierzynie-Koźlu - W 2024 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji.
12	PT przebudowy ul. Zamkowej		18 007,20		W 2024 roku podpisano umowę aktualizację dokumentacji projektowej celem uzyskania pozwolenia na budowę. Zadanie w trakcie realizacji.
13	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drugiego łącznika do obwodnicy (od ul. Energetyków do ul. Spacerowej)		100 000,00		Wystąpiono o wydanie warunków realizacji inwestycji. Zadanie w trakcie realizacji.

14	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nowowiejskiej	170 761,00		W 2022 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji. Oczekujemy na decyzję RDOŚ.	
15	PT i budowa ul. Astrów	2 500 000,00		Wybrano wykonawcę robót.	
16	PT i budowa ul. Szczęśliwej i ul. Niezdrowickiej	100 000,00		W 2023 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie zakończone i odebrane. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Planowane rozpoczęcie robót III-IV kwartał.	
17	PT i wykonanie budowy/przebudowy ciągu drogi od skrzyżowania z ulicą Karpacką do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 418 w Kędzierzynie-Koźlu	200 000,00		W 2023 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji.	
18	PT i przebudowa ul. Aroniowej	5 000,00		Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Bardzo wysoki koszt realizacji na poziomie 13 mln.	
19	PT i budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Głubczyckiej 8-10	100 000,00		Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Realizacja robót III-IV kwartał.	
20	Poprawa płynności ruchu w mieście - rozwiązania problemu w zakresie połączenia dróg wojewódzkich, krajowych i gminnych w rejonie Ronda Milenijnego	10 000,00		W 2023 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie koncepcji. Zadanie zakończone i odebrane w zakresie koncepcji.	
21	Wymiana nawierzchni podwórek przy ul. J Gagarina 2 i 4	50 000,00		W przygotowaniu wniosków do ZP o wszczęcie procedury przetargowej.	
22	PT i budowa ul. Wodeckiego	50 000,00		Wystąpiono o wydanie warunków realizacji inwestycji.	
23	PT i budowa ul. Fojkisa	50 000,00		Wystąpiono o wydanie warunków realizacji inwestycji.	
24	PT i budowa ul. Serdecznej	50 000,00		Wystąpiono o wydanie warunków realizacji inwestycji.	
25	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Przyjaźni - B.O.	45 947,00		W trakcie realizacji.	Wykonawca robót wybrany w ramach wieloletniej umowy
26	Budowa parkingów dla samochodów osobowych przy ul. Ludwika Waryńskiego (III etap) - BO 2024 os. Azoty	79 941,00		W trakcie realizacji W oparciu o uzyskane zezwolenie rozpoczęto przygotowania do wycinki drzew pozostających w kolizji z projektowanymi miejscami parkingowymi. Po wycince zostaną rozpoczęte roboty budowlane II kwartał.	
27	Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ulic Połanieckich i Z. Nałkowskiej - I etap - BO 2024 os. Lenartowice	30 000,00		W trakcie realizacji Trwa uzgadnianie warunków realizacji zadania i przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne	

28	Rozbudowa parkingu przy ul. Stara 1 - BO 2024 os. Pogorzelec	59 550,00		W trakcie realizacji Trwa uzgadnianie warunków realizacji zadania i przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne
29	wykonanie peronów przystankowych Jana Pawła II - MOK + Przyjaźni przy Tuwima	13 000,00		Zadanie zlecone
30	Wykonanie utwardzenia 20 m ul. Modrej	23 000,00		Brak dojazdu do pól - właściciel wykonał ogrodzenie
31	Utwardzenie drogi ul. Przyjaźni 104	95 000,00		Zadanie zlecone